

**Wettbewerb „Kunst am Bau“ zum Bauvorhaben Sanierung Adam-Ries-Schule mit
Neubau Auditorium in Zwickau Neuplanitz**

Rückfragenkolloquium am 03.08.2021

Mündlich am 03.08.2021 gestellt Fragen:

Nr.	Frage	Antwort
1	Wie kann das Kunstwerk in Leistungsteil A am Boden befestigt werden?	Bohrungen für Verschraubungen sind in den 4 cm dicken Bodenplatten, dem ca. 10 cm starken Mörtelbett bis in die Ortbetonbodenplatte möglich.
2	Welcher Belag wird auf den Kreis in Leistungsteil B aufgebracht?	Die Wahl des Belages soll in Abstimmung mit dem Siegerentwurf erfolgen und kann entweder Pflastersteine, Hackschnitzel oder eine sandgeschlämmte Schotterdecke sein.
3	Wie soll das Kunstwerk in Leistungsteil C seitlich geschlossen sein?	Dies hängt maßgeblich vom Kunstwerk ab und soll verhindern, dass Kinder zwischen Kunstwerk und Wand gelangen können.
4	Wie kann das Kunstwerk aus Leistungsteil C im Boden befestigt werden?	Erforderliche Fundamente können in den Boden eingebracht werden. Der Pflasterbelag wird in Abstimmung mit dem Künstler verlegt und kann bis an die Gebäudewand reichen.
5	In welcher Schriftart sind die Fräsungen in den farbigen Kreisen an der Fassade?	Es handelt sich um die Schriftart ARIAL.
6	Sind die Fräsungen für die farbigen Kreise an der Giebelseite des Gebäudes bereits festgelegt?	Ja.
7	Aus welchem Material bestehen diese farbigen Kreise?	Es handelt sich um Fassadenplatten vom Typ Rockpanel.
8	Wie ist die genaue Angabe der grünen Farbtöne bei der Fucikschule?	Plattenverkleidung 3.OG: Rockpanel NCS S 0540 G60Y Plattenverkleidung 2.OG: Rockpanel NCS S 0570 G60Y Plattenverkleidung 1.OG: Rockpanel NCS S 2060 G70Y Plattenverkleidung EG: Rockpanel NCS S 3560 G70Y
9	Wann beginnt der Bau der Außenanlagen?	Der Baubeginn ist für April 2022 geplant.